Bestyrelsesmøde Kragelund Vandværk

Dato: Okt.12 2026

Deltagere: Knud Erik, Ole, Niels, Michael og Egil

Fraværende: Lars Dam

Referent: Egil

- **Valg af sekretær:** Egil

- **Meddelser fra formanden:** Grundvandsbeskyttelsen er sat i bero, de 2kr./m3 opkræves stadigvæk, da vi ikke ved om de "alligevel skal betales til kommunen. Trods alt kommer til at stå på vores konto.

- **Måler KONTROLPLAN:** Vi ved reælt ikke om vores installerede vandmåler måler rigtigt. Ole præsenterede forslag til Kontrolplan. Der var enighed om at indfører planen.
  Planen indeholder i grove træk at vi hvert andet år vil udtag 20 stk målere til test. Afhængigt af fejlrate beslutter vi hvad der skal gøres.
  De udvalgte 20 målere vil blive udskiftet første kvartal 2027. Målerne testers på godkendt "center".
  Knud og Michael gennemfører "kontrolplanen"

- **Hjemmeside og nyheder**: Om muligt - skal vi huske at sende varsel om lukning af vandet i god tid – så vi kan varsle på hjemmeside og "os der bor i Kragelund"

- **Åbne punkter fra sidste møde**: Nødledning mellem Silkeborg Vand og Kragelund er undersøgt, denne kan etableres for ca. 250.000kr. (2 brønde og ledning mellem dem).
  Det er ikke højaktuelt at etablerer en nødledning og vi besluttede at tage emnet op hvis vi vurderer aktuelt. Egil og Knud får renskrevet projektforslaget.

- **Beredskabsdag**: Procedure for Cyber sikkerhed er lavet og vil blive ophængt på Vandværket.
  Procedure for nødgenerator skal finpudses og renskrives. Ansvarlig Egil.

- **Status Solcelleanlæg**: Anlægget forventes færdigt installeret 23/10, For at kunne tilslutte anlægget skal vi have tilladelse fra El-Net.
  For at kunne udnytte solenergien optimalt anbefales det at udskifte El-Måler til en summationsmåler.
  En summationsmåler er en elmåler, der lægger strømforbrug og -produktion sammen på tværs af husinstallationens tre faser (L1, L2 og L3)
  Ansvarlig Ole og Egil

- **Økonomi og Regnskab**: Regnskab blev gennemgået, der er ikke nogen væsentlige afvigelser se vedhæftet.

- **Status fokusområder**:
  - Strøm v. Egil og Niels: solcelleanlæg er færdigt og jordforbindelse til generator er etableret(39,2 Ohm).

- Medlemsskaber og Licenser v. Ole:Der spares 20.000 kr. på licenser.
- Vandanalyser v. Knud og Michael: Alt er O.K. Kalk og Kemi v. Knud og Michael: 12.000 kr. brugt på kalk.

- **Teknik og Drift**: Serviceeftersyn af vandværket udskydes til næste år. (Kemic) Ansvarlig Knud

- **AOB**:
  - Sprøjteforbud indenfor BNBO områder. Der er lavet forslag om sprøjteforbud til grundejere indenfor BNBO området.
  Efter aftale med grundejer vil aftalen blive tinglyst. Vandværket betaler grundejer en kompensation på 950 kr. samt tinglysnings omkostninger.

  - Stophaner på stikledning: Det er besluttet at vandværket udskifter og betaler stophaner der ikke fungerer.

- **Generalforsamling**: I februar.

- **Næste møde**: 4 Januar 2027 kl. 19.00.